



M a t e r i á l

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Správa projektového manažéra o stave projektov

Dôvod predloženia:

Informácia o zmene
štruktúry

Bližšie špecifikované
v Dôvodovej správe

Materiál obsahuje:

I. Dôvodová správa

II. Návrh uznesenia

Spracoval:

Mgr. Ľubomír Čurilla

Zodpovedá:

Mgr. Tomašková

Predkladá:

Mgr. Tomašková

I.

D ô v o d o v á s p r á v a

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:

Novostavba MŠ

- Realizácia VO na nábytok (ukončené, kontrola VO bez námietok), hračky (ukončené, kontrola VO bez námietok), kuchyňu (ukončené) a vonkajšie ihrisko (ukončené)
- Stavebné práce pokračujú. Aktuálny stav je nasledovný: úprava vonkajších plôch, kúrenie je pred dokončením (rozvody hotové, dokončuje sa kotolňa, čakáme na realizáciu plynovej prípojky), prebieha montáž vzduchotechniky, realizácia obkladov v interiéri.
- V blízkej budúcnosti sa začne s inštaláciou podláh, inštaláciou techniky do kuchyne a výstavbou detského ihriska a výstavbou oplotenia areálu.
- Obstarávanie energetického certifikátu je vyhodnotené a bude zaslaná objednávka víťaznému uchádzačovi.
- Ukončenie stavebných prác 10/2023.
- Informácie ohľadne kolaudácie budovy je možné konzultovať s pani Ing. Mníchovou.

Podpora environmentálnej výchovy v meste Spišské Vlachy

- Projekt je ukončený. Prebieha monitorovacia fáza projektu. Je potrebné realizovať aktivity v oblasti propagácie environmentálnej výchovy. Touto cestou by som chcel pozvať všetkých „enviro“ priaznivcov k spolupráci pri tvorbe aktivít v oblasti ochrany životného prostredia prostredníctvom kvalitného a zaujímavého vybavenia, ktoré sa nám podarilo vďaka tomuto projektu získať. Bližšie informácie môže poskytnúť pani riaditeľka ZŠ Komenského 6, prípadne sa informujte u mňa osobne v kancelárii. Chcel by som zároveň poprosiť všetkých poslancov, aby oslovili obyvateľov vo svojich obvodoch s touto požiadavkou.

Obnova cykloturistického chodníka v meste Spišské Vlachy, časť Zahura

- Projekt je v realizačnej fáze
- Bližšie informácie poskytnem osobne u mňa v kancelárii.
- Chcel by som poprosiť všetkých, ktorým sa tento projekt páči o spoluprácu pri tvorbe infografík prípadne prijímam nápady na informačné tabule (viac info u mňa v kancelárii)

Základná infraštruktúra – cesta a chodník na ulici Jilemnického, Hornádskej a Komenského

- Bližšie informácie poskytne pán primátor Vladimír Baloga
- Projekt je v realizácii

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry

- Projekt chceme ukončiť oficiálnym spôsobom.

Pumptrack

- Očakávame doručenie nových zmluvných podmienok.

Projekt Zberný dvor pre mesto Spišské Vlachy

- Zmluva o NFP bola uzavretá
- Prebieha proces navyšovania zmluvnej ceny pre zhotoviteľa z dôvodu nárastu cien
- Projekt nestihneme zrealizovať do 31.12.2023 z dôvodu neskorého schválenia žiadosti o NFP. Je potrebné dokončiť hydrologické merania na základe potreby zdvihnutia stavby nad záplavovú úroveň (realizácia prostredníctvom násypu pod plánovanou stavbou ZD) – použitie finančného zdroja je v tomto prípade otáznne. Preplatené nám budú náklady vynaložené do 31.12.2023 Projekt môžeme od 1.1.2024 do 30.6.2024 dokončiť z vlastných zdrojov. Do konca roka 2023 je možné obstaráť techniku pre zberný dvor.
- Poskytovateľ NFP požaduje od nás podpis zmenky (v tomto operačnom programe je to štandardná záležitosť). Vysvetlenie ponúkam v samostatnom bode rokovania.

Atletický ovál – ZŠ Komenského 6

- Projekt ukončený, stavba odovzdaná
- Uhradená 50 percentná spoluúčasť (103 000 eur), žiadosť o preplatenie zvyšku v štádiu riešenia s Fondom na podporu športu (riešim poslednú platbu)

Rodinka – detské ihrisko na ul. 9.mája

- Projektové zmeny odsúhlasené s poskytovateľom dotácie
- Predkladám samostatný bod rokovania

Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v Základnej škole SNP 13 v meste Spišské Vlachy

- Projekt ukončený, zákazka je zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, žiadosť o platbu v príprave.
- So zhotoviteľom doladíme určité nastavenia vykurovacieho systému v spolupráci s vedením ZŠ SNP 13. Predpokladám dodatočné mimo-projektové výdavky (v čase písania tejto správy nie je možné ich vyčíslenie)

Modernizácia technologických zariadení pre dodávku tepla vo vybraných objektoch Základnej školy, Komenského 6 v Spišských Vlachoch

- Projekt ukončený, zákazka je zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie
- Zhotoviteľ musí vykonať skúšku systému
- Sme v procese odovzdávania diela

B) Zdôvodnenie novej úpravy:

C) Dopad na personálne náklady:

Predložený návrh nevytvára požiadavky na personálne náklady.

D) Potreba úpravy predpisovej základne:

Nie je.

E) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:

Predložený návrh nevytvára dopad na činnosti ostatných orgánov

F) Riešenia odporúčané spracovateľom:

Berie na vedomie.

II.

N á v r h u z n e s e n i a

Po prerokovaní materiálu **Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:**

berie na vedomie

Správu o stave projektov v meste Spišské Vlachy.

III.

N á v r h u z n e s e n i a

Po prerokovaní materiálu **Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch**
schvaľuje

odstúpenie od zmluvy o dielo č. 9/2021 uzavretej so zhotoviteľom Arprog, a.s. Poprad, ktorá
bola zverejnená dňa 30. 11. 2021.

Zodpovedá: Mgr. Ľubomír Čurilla

Termín: bezodkladne