



M a t e r i á l

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Správa projektového manažéra o stave projektov

Dôvod predloženia:

Bližšie špecifikované
v Dôvodovej správe

Materiál obsahuje:

- I. Dôvodová správa
- II. Návrh uznesenia

Spracoval:

Mgr. Eubomír Čurilla

Zodpovedá:

Mgr. Eubomír Čurilla

Predkladá:

Vladimír Baloga

I.

D ô v o d o v á s p r á v a

Predmetom predkladaného materiálu je

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:

Novostavba MŠ

- Stavebné práce pokračujú. Aktuálny stav je nasledovný: úprava vonkajších plôch, kúrenie je pred dokončením (rozvody hotové, dokončuje sa kotolňa, čakáme na realizáciu plynovej prípojky), prebieha montáž vzduchotechniky, realizácia obkladov v interiéri.
- V blízkej budúcnosti sa začne s inštaláciou podláh, inštaláciou techniky do kuchyne a výstavbou detského ihriska a výstavbou oplotenia areálu.
- Spracovanie energetického certifikátu
- Ukončenie stavebných prác 10/2023. Inštalácia detského ihriska a vnútorného vybavenia do 11/2023
- Informácie ohľadne kolaudácie budovy je možné konzultovať s pani Ing. Mníchovou.

Obnova cykloturistického chodníka v meste Spišské Vlachy, časť Zahura

- Projekt je v realizačnej fáze
- Bližšie informácie poskytnem osobne u mňa v kancelárii.

Základná infraštruktúra – cesta a chodník na ulici Jilemnického, Hornádskej a Komenského

- Projekt je v realizácii

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry

- Projekt sa nerealizoval, oficiálne ukončený. Zmluva medzi mestom a dodávateľom sa ukončí podpisom dohody o ukončení Zmluvy o dielo.

Pumptrack

- Očakávame doručenie nových zmluvných podmienok.

Atletický ovál – ZŠ Komenského 6

- Projekt ukončený, stavba odovzdaná
- Uhradená 50 percentná spoluúčasť (103 000 eur), žiadosť o preplatenie zvyšku v štádiu riešenia s Fondom na podporu športu (riešim poslednú platbu)

Rodinka – detské ihrisko na ul. 9.mája

- Prebieha VO na zhotoviteľa stavby. Ukončenie stavby do 12/2023.

Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v

Základnej škole SNP 13 v meste Spišské Vlachy

- Projekt ukončený

Modernizácia technologických zariadení pre dodávku tepla vo vybraných objektoch

Základnej školy, Komenského 6 v Spišských Vlachoch

Projekt ukončený.

B) Zdôvodnenie novej úpravy:

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:

Predložený návrh nevytvára požiadavky na personálne náklady.

D) Dopad na personálne náklady:

Nie je.

E) Potreba úpravy predpisovej základne:

Predložený návrh nevytvára dopad na činnosti ostatných orgánov

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:

Berie na vedomie.

G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov)

II.

N á v r h u z n e s e n i a

k materiálu

Po prerokovaní materiálu **Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:**

berie na vedomie

Správu o stave projektov v meste Spišské Vlachy.