



Materiál

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Správa projektového manažéra o stave projektov

Dôvod predloženia:

Informácia o zmene
štruktúry

Bližšie špecifikované
v Dôvodovej správe

Materiál obsahuje:

I. Dôvodová správa

II. Návrh uznesenia

Spracoval: Mgr. Ľubomír Čurilla

Zodpovedá: Mgr. Tomašková

Predkladá: Mgr. Tomašková

I.

D ô v o d o v á s p r á v a

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:

Novostavba MŠ

- Realizácia VO na nábytok (ukončené), hračky (ukončené), kuchyňu (v príprave) a vonkajšie ihrisko (ukončené, predloženie na kontrolu VO)
- Stavebné práce pokračujú. Ukončenie 10/2023.

Podpora environmentálnej výchovy v meste Spišské Vlachy

- Projekt je z hľadiska implementácie ukončený. Sme vo fáze vyúčtovania.

Obnova cykloturistického chodníka v meste Spišské Vlachy, časť Zahura

- Proces VO ukončený. Očakávaný termín prevzatia staveniska 07/2023
- Stavebný dozor – proces VO ukončený.

Základná infraštruktúra – cesta a chodník na ulici Jilemnického, Hornádskej a Komenského

- Odporúčam prijatie riešenia zo strany zhotoviteľa (Eurovia) a akceptovať navýšenie sumy na realizáciu diela. Realizácia tohto projektu bude od mesta vyžadovať dofinancovanie v hodnote cca 200 000 eur vrátane spolufinancovania.
- Ukončenie realizácie max. do 12/2023

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry

- Zhotoviteľ predložil nový rozpočet – cca 420 000 eur (nárast o cca 150 000 eur).
- Projekt je v ohrození, odporúčam prehodnotiť MsZ, či vôbec budeme projekt realizovať.

Pumptrack

- Očakávame doručenie nových zmluvných podmienok

Projekt Zberný dvor pre mesto Spišské Vlachy

- Sme v procese uzatvárania zmluvy o NFP
- Verejné obstarávanie sa zrealizovalo iba čiastočne
- Budeme musieť obstaráť zvyšné stroje

Atletický ovál – ZŠ Komenského 6

- Projekt ukončený, stavba odovzdaná
- Uhradená 50 percentná spoluúčasť (103 000 eur), žiadosť o preplatenie zvyšku v štádiu riešenia s Fondom na podporu športu

Rodinka – detské ihrisko na ul. 9.mája

- Projekt budeme realizovať cca od augusta 2023.
- Zredukovali sme počet prvkov a upravili zakreslenie v území
- Spracúvame výkaz výmer

Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v Základnej škole SNP 13 v meste Spišské Vlachy

- Projekt v realizácii podľa harmonogramu.

Modernizácia technologických zariadení pre dodávku tepla vo vybraných objektoch Základnej školy, Komenského 6 v Spišských Vlachoch

- Proces VO ukončený. Čakáme na podpis zmluvy o dielo.
- Realizujeme z vlastných zdrojov.
- 61 920 eur.

B) Zdôvodnenie novej úpravy:

C) Dopad na personálne náklady:

Predložený návrh nevytvára požiadavky na personálne náklady.

D) Potreba úpravy predpisovej základne:

Nie je.

E) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:

Predložený návrh nevytvára dopad na činnosti ostatných orgánov

F) Riešenia odporúčané spracovateľom:

Berie na vedomie.

II.

N á v r h u z n e s e n i a

Po prerokovaní materiálu **Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:**

berie na vedomie

Správu o stave projektov v meste Spišské Vlachy.